

# Sachstandsbericht

29.05.2026

Controlling: Bauprojekt Kita Gildenhall

- Vorplanung
- ↓
- Entwurfsplanung
- ↓
- Genehmigungsplanung
- ↓
- Ausführungsplanung
- ↓
- Vorbereitung der Vergabe/ Ausschreibung
- ↓
- Auftragserteilung
- ↓
- Baubeginn
- ↓
- Bauausführung
- ↓
- Schlussabnahme
- ↓
- Schlussrechnungslegung
- ↓
- Fördermittelabrechnung
- ↓
- Auflösung AiB

<b>Zeitlich</b>	Baubeginn	geplantes Bauende	aktuelles Bauende	Verschiebung
	Oktober 2025	Februar 2027	Februar 2027	0 Monate

<b>Finanziell</b>	Baubudget	beauftragte Mittel	davon bereits bezahlt	noch verfügbare Mittel
	3.384.880,33 €	2.528.091,78 €	1.059.151,75 €	856.788,55 €
	<b>prozentuale Kostendarstellung</b> 94,54%    keine Budgetanpassung erforderlich			

Risikoanalyse	
prognostizierte Gesamtkosten:	<b>3.200.000,00 €</b> <span style="color: green;">Baumaßnahme befindet sich im Kostenrahmen</span>
1	

Sachstand
<p>Die Außen- und Innenwände für das Obergeschoss sind nun bereits auch auf der Baustelle errichtet und die Verlegung der Decke über dem Obergeschoss konnte abgeschlossen werden. Die Treppenhäuser aus Betonfertigteilen sind inzwischen montiert. Die Errichtung der Trockenbauwände hat begonnen. Die Dachdeckerarbeiten beginnen im Juni. Derzeit erfolgen die Werkplanungen für die Fassadenarbeiten und für die Fenster, Außentüren und den Sonnenschutz.</p> <p>Im Bereich der Haustechnikgewerke wurden die Werkplanungen abgeschlossen und die Arbeiten begonnen.</p> <p>Das Vergabeverfahren für die Estricharbeiten steht kurz vor dem Abschluss. Weiterhin werden die Vergabeverfahren für die Maler- und Bodenbelagsarbeiten sowie die Fliesenarbeiten und die Außenanlagen vorbereitet.</p>

Begründung Abweichungen
0



©ibs Hoppegarten