

Sachstandsbericht

02.09.2026

Controlling: Bauprojekt Kita Gildenhall

Vorplanung



Entwurfsplanung



Genehmigungs- planung



Ausführungs- planung



Vorbereitung der Vergabe/ Ausschreibung



Auftragserteilung



Baubeginn



Bauausführung



Schlussabnahme



Schlussrechnungs- legung



Fördermittel- abrechnung



Auflösung AiB

Zeitlich	Baubeginn	geplantes Bauende	aktuelles Bauende	Verschiebung
	Oktober 2025	Februar 2027	Februar 2027	0 Monate

Finanziell	Baubudget	beauftragte Mittel	davon bereits bezahlt	noch verfügbare Mittel
	3.384.880,33 €	2.755.822,18 €	1.369.159,79 €	629.058,15 €
prozentuale Kostendarstellung 94,54% keine Budgetanpassung erforderlich				

Risikoanalyse

prognostizierte Gesamtkosten: **3.200.000,00 €** **Baumaßnahme befindet sich im Kostenrahmen**

1

Sachstand

Im vergangenen Monat wurden die Elektroarbeiten sowie die Heizungs- und Sanitärarbeiten in den beiden Geschossen der Kita weitergeführt. Damit gehen auch die nunmehr fast abgeschlossenen Trockenbauarbeiten einher.

Der für August geplante Beginn für den Einbau der Fenster und des Sonnenschutzes sowie der Außentüren musste wegen Lieferschwierigkeiten bis Ende des Monats verschoben werden. Der Bauablauf wurde entsprechend angepasst.

In den laufenden Vergabeverfahren für die Maler- und Bodenbelagsarbeiten sowie die Fliesenarbeiten und die Außenanlagen wurden entsprechende Angebote der Firmen abgegeben. Diese werden derzeit ausgewertet. Anschließend erfolgt die Beauftragung. Das Vergabeverfahren für die Innentüren wird momentan vorbereitet.

Begründung Abweichungen

0



©ibs Hoppegarten