Sachstandsbericht 30.10.2026

Controlling: Bauprojekt Kita Gildenhall

Vorplanung
↓
Entwurfsplanung
↓
Genehmigungs-planung
↓
Ausführungs-planung
↓
Vorbereitung der Vergabe/ Ausschreibung
↓
Auftragserteilung
↓
Baubeginn
↓
Bauausführung
↓
Schlussabnahme
↓
Schlussrechnungs-legung
↓
Fördermittel-abrechnung
↓
Auflösung AiB

	Baubeginn	geplantes Bauende	aktuelles Bauende	Verschiebung
Zeitlich	Oktober 2025	Februar 2027	Februar 2027	0 Monate

	Baubudget	beauftragte Mittel	davon bereits bezahlt	noch verfügbare Mittel
Finanziell	3.679.880,33 €	2.989.991,21 €	1.656.507,90 €	689.889,12 €
prozentuale Kostendarstellung			99,46%	keine Budgetanpassung erforderlich

Risikoanalyse

prognostizierte Gesamtkosten: **3.660.000,00 €** **Baumaßnahme befindet sich im Kostenrahmen**

1

Sachstand

Der Einbau der Fenster und der Außentüren wurde abgeschlossen. Mit dem Einbau des Sonnenschutzes wird kurzfristig begonnen. Die Unterkonstruktion für die Fassade wurde angebracht. Der Anbau der Fassadenbekleidung beginnt ab November. Im Erdgeschoss ist der Estricheinbau bereits erfolgt. Der Einbau des Estrichs im Obergeschoss wird derzeit vorbereitet.

Für die Ausführung der Maler- und Bodenbelagsarbeiten sowie der Fliesenarbeiten wurden die Bemusterungen vorgenommen. Die Aufträge für die Innentüren und die Metallbauarbeiten wurden erteilt. Momentan läuft die Vergabe für die Arbeiten in den Außenanlagen.

Begründung Abweichungen

0





©ibs Hoppegarten